

MOIT 4

ข้อ 3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 2 (2.1) งบลงทุน ทุกรอบการประเมิน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 มีนาคม 2569

รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (งบประมาณผูกพันข้ามปี) จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 -2570

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	ราคางบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	สถานะการส่งมอบ
1	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	1	194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00	สัญญาเลขที่ 36/2567 ลงวันที่ 18 - 9 - 67 ครบกำหนดส่ง มอบ 6-8-69	
1.1	ปีงบประมาณ 2567	1	29,174,800.00		29,174,800.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
1.2	ปีงบประมาณ 2568	1	32,711,500.00		32,711,500.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
1.3	ปีงบประมาณ 2569	1	49,478,200.00		49,478,200.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 มีนาคม 2569

รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (งบประมาณผูกพันข้ามปี) จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 -2570

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	ราคางบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	สถานการส่งมอบ
1.4	ปีงบประมาณ 2570	1	65,124,400.00		65,124,400.00	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลา กำหนด คาดว่าจะดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2569 และเมื่อได้รับเงินโอน อนุมัติจัดสรร จะดำเนินการ เบิกจ่ายงวดงานที่ 15 และ 16 ภายในเดือน เมษายน 2569	รอเงินโอน
		รวม	194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00		



(นางเกตุดาว ทาธง)

ผู้บันทึกข้อมูล



(นางสุมาลี แปงใจ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 มีนาคม 2569

รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569

ลำดับ	แผนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์	จำนวน	แผนงบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	ผลของแผน
1	ระบบจัดเก็บ เชื่อมต่อข้อมูลภาพและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด DICOM และ Non-D	1	30,000,000.00		30,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและ ทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	1	10,000,000.00		10,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ รายงานผลการลงร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัล ขนาด 1,000 mA แบบแขวนเพดาน พร้อม 2 ชุดแปลงสี	1	12,000,000.00		12,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง	10	10,000,000.00		10,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ รายงานผลการลงร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		62,000,000.00	-	62,000,000.00		



(นางเกล็ดดาว ทาธง)
ผู้บันทึกข้อมูล



(นางสุมาลี แปงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ